

封丘县先进制造业开发区管理委员会 债券存续期公开说明



根据河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位2021年-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

封丘县产业集聚区食品产业园建设项目：2022年发行专项债券15300万元，年利率3.29%，15年期，项目建设地址位于封丘县工业三路与开发路交叉口（工业三路以南、开发路以东）。食品产业园专项债券已使用9300万元，其中用于1#厂房项目建设7243万元，用于2#综合研发楼、3#生活服务楼1669万元，用于道路管网建设388万。结余6000万元，计划2023年12月支付完毕。

封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目：2022年发行专项债券7500万元，年利率3.24%，30年期，项目建设地址位于封丘县工业三路与西环路交叉口（工业三路以北、西环路以东）。智能制冷家电配套专项债券已使用6500万元，其中用于项目建设6500万元，结余1000万元，2023年2月支付完毕。



(二) 截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

封丘县产业集聚区食品产业园建设项目于 2022 年 12 月 30 日进场施工，截止 2022 年底，1#厂房完成工程量 66%，完成投资 7243 万元；2#综合楼、3#生活服务楼完成工程量 70%，完成投资 1669 万元；厂区道路管网完成工程量 20%，完成投资 388 万元。尚未开始运营。

封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目于 2022 年 11 月 30 日进场施工，截至上年末专项债券对应项目建设主厂房及办公楼二次结构全部完成；主厂房及办公楼屋面防水及保温完成三分之二；主厂房及办公楼窗框安装完成。

(三) 截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

封丘县产业集聚区食品产业园建设项目，厂房基础设施建设完毕，部分设备正在安装调试，项目匹配资金未完全到位，未产生经济收益。项目截止目前实际状态为在建工程，待项目验收合格后由在建工程转为固定资产，形成资产量。

封丘县产业集聚区智能制冷家电配套产业园项目截止目前实际状态为在建工程，待项目验收合格后由在建工程转为固定资产，形成资产量。

